



Agence de l'eau
Rhin-Meuse



DOCUMENT PUBLIC

***Inventaire Historique Régional des anciens
sites industriels et assimilés – Alsace***

Compte-rendu annuel d'avancement 2000-2001

G. Fourniguet

Etude réalisée dans le cadre des actions de Service public du BRGM 01-POL-101

**Novembre 2001
BRGM/RP-51363-FR**



Synthèse

En Alsace, l'Inventaire Historique Régional des anciens sites industriels et assimilés a fait l'objet d'une convention entre le BRGM et la Région Alsace (associée à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse) et d'une convention entre le BRGM et l'ADEME, pour une durée de trois ans.

Dans le cadre de ces conventions, le présent compte-rendu d'avancement présente les tâches effectuées après plus d'un an de travaux depuis le lancement de l'opération en mai 2000 :

- Préparation de l'inventaire,
- Exploitation des archives du Haut-Rhin,
- Démarrage de l'exploitation des archives du Bas-Rhin,
- Contrôle sur le terrain en plaine d'Alsace, dans le Haut-Rhin.

Un bilan de l'inventaire effectué pour le département du Haut-Rhin montre que le nombre de sites inventoriés saisis dans la Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (Basias) est de 3547, supérieur aux 2500 sites estimés avant démarrage de l'opération. Les résultats par groupe SEI et par type d'activité sont présentés, donnant une image de la riche activité industrielle de ce département depuis le milieu du XIX^{ème} siècle.

A partir des premiers travaux de dépouillement d'archives pour le Bas-Rhin, une estimation du nombre de sites prévisibles pour ce département a été effectuée. Elle aboutit à un nombre supérieur à celui du Haut-Rhin.

Sommaire

Synthèse	3
Sommaire.....	5
Liste des figures	7
Liste des tableaux	7
Liste des annexes.....	7
Introduction	9
1. Les principales phases de l'inventaire historique régional Alsace	11
2. Etat d'avancement du projet	13
3. Préparation et inventaire des archives du Haut-Rhin.....	15
3.1 Travaux préparatoires a l'inventaire.....	15
3.1.1 Cadrage de l'inventaire	15
3.1.2 Préparation de l'exploitation des archives	15
3.2 Exploitation des archives du Haut-Rhin	16
3.2.1 Bilan d'inventaires existants.....	16
3.2.2 Présélection des cotes d'archives à consulter	16
3.2.3 Dépouillement des archives.....	16
3.2.4 Exploitation des dossiers des installations classées à la Préfecture du Haut-Rhin.....	17
3.2.5 Regroupement des fiches par site	18
3.2.6 Approche topographique de l'inventaire des sites pour le département du Haut-Rhin	18
3.2.7 Saisie dans Basias	19
4. Démarrage de l'exploitation des archives du Bas-Rhin	21
4.1 Présélection des cotes d'archives du Bas-Rhin	21
4.1.1 Inventaires existants.....	21
4.1.2 Présélection aux Archives départementales du Bas-Rhin	21
4.1.3 Présélection à la Préfecture du Bas-Rhin.....	22
4.2 Début de dépouillement des dossiers d'installations classées de la Préfecture du Bas-Rhin.....	23
4.3 Regroupement des fiches issues du dépouillement des dossiers de la Préfecture	23
4.4 Estimation du nombre total de fiches et de sites inventoriés pour le Bas-Rhin....	23

4.5	Approche cartographique de l'inventaire des sites pour le Bas-Rhin	23
5.	Contrôle sur le terrain en plaine d'Alsace, dans le Haut-Rhin.....	25
5.1	Sélection des sites à contrôler sur le terrain.....	25
5.2	Consultation de la DRIRE.....	25
5.3	Consultation auprès des communes, par mailing, sous couvert de la DRIRE et de la Préfecture.	25
5.4	Visites rapides sur le terrain des sites sélectionnés.....	26
5.5	Numérisation des coordonnées	26
5.6	Saisie des données complémentaires dans Basias.....	26
6.	Bilan provisoire de l'Inventaire Haut-Rhin.....	27
6.1	Bilan des sites Basias par groupe d'activités SEI.....	27
6.2	Bilan détaillé des sites Basias par type d'activité.....	28
	Conclusion	29
	Bibliographie.....	31
	Annexes.....	33

Introduction

Le projet d'Inventaire Historique Régional d'Alsace, sous maîtrise d'ouvrage du BRGM, est cofinancé par le BRGM, la Région Alsace, l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et l'Ademe, à raison de 25% chacun. Le budget de 2 500 kF TTC est programmé sur 3 années. La convention de cofinancement a été notifiée par la Région (incluant la part Agence) le 18 mai 2000, la participation de l'Ademe a été notifiée le 20 décembre 2000. Le projet a démarré au 2ème trimestre 2000 et a commencé par le Haut-Rhin. Une réunion du Comité de pilotage du Projet a eu lieu le 19 mars 2001 et une présentation a été faite à la Commission Régionale Sites et Sols Pollués du 21 mars 2001.

Le présent compte-rendu annuel d'avancement du projet se situe dans le cadre des conventions signées entre le BRGM et la Région Alsace (associée à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse) et entre le BRGM et l'ADEME.

1. Les principales phases de l'inventaire historique régional Alsace

Le projet est programmé sur 3 années.

L'ordre chronologique des tâches et la répartition prévisionnelle des financements fixés au démarrage du projet au 2^{ème} trimestre 2000 sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tâche	Année	Budgets en kF TTC		
		1	2	3
Préparation et inventaire des archives du Haut-Rhin (2500 sites)		620		
Inventaire des archives du Bas-Rhin (env. 1250 sites par an)		310	310	
Contrôles de terrain dans la plaine (Haut-Rhin): 2/3 du département			350	
Contrôles de terrain dans la plaine (Bas-Rhin): 2/3 du département			350	
Contrôles de terrain en dehors de la plaine (massif vosgien, Sundgau)				350
Synthèse régionale et présentation des résultats.				210
Budgets prévisionnels par année (en kF TTC)		930	1010	560

Tableau 1 – Planning prévisionnel initial du projet

Les trois premières tâches sont concernées par l'inventaire réalisé jusqu'à présent.

Conclusion

L'Alsace est une région riche d'un passé très industrialisé, comme le montre le nombre important de sites inventoriés sur le Haut-Rhin (plus de 3500) et prévisible sur le Bas-Rhin (environ 4300) pour la période de 1850 à nos jours.

Ce passé industriel est principalement fondé en ce qui concerne le Haut-Rhin, d'après les résultats de l'inventaire, sur l'industrie textile, le travail des métaux et la chimie.

Ce travail d'inventaire basé d'abord sur la recherche en archives et la cartographie est en cours de validation pour le Haut-Rhin.

Les contrôles de terrain effectués sur les communes et les sites définis par le Comité de Pilotage du projet participent largement à cette validation, ainsi que les courriers adressés aux maires qui sont au plus près des connaissances de l'histoire industrielle de leur commune. Les réponses permettent en effet de compléter l'information tant sur l'existence des sites, leur état actuel que leur localisation.

Du point de vue des délais, l'avancement du projet est satisfaisant, l'inventaire du Haut-Rhin pourra être validé et diffusé en 2002, la phase de recherches en archives a largement été entamée pour le Bas-Rhin.

Du point de vue des objectifs, le projet avait été basé sur 2500 sites par département. Cet objectif est largement dépassé pour le Haut-Rhin et le sera probablement encore plus largement pour le Bas-Rhin. Ceci risque d'entraîner des dépassements de délais et de budget en 2002-2003.